Ille & Vilaine
LE DEPARTEMENT

# AVENANT n° 02

## AU MARCHÉ DE TRAVAUX N° 20230448
## passé le 06 Septembre 2023
## avec la Société SPIE BATIGNOLLES Grand Ouest

**sur le fondement du code de la commande publique**

---

# OBJET DU MARCHÉ

**Hébergements MNA Guillaudot à Rennes -**

**Mise en ERP Bâtiments 2, 3, 4 et 5 - Travaux de sécurisation incendie et mise en conformité électrique et travaux d'amélioration énergétique et modernisation – Lot 06 : Maçonnerie**

---

***Instances saisies :***

Commission d'appel d'offres :

☒ Oui : Avenant à un marché public préalablement soumis à la CAO entraînant une augmentation cumulée du montant du marché public ≥ 5,00%

☐ Non : Avenant à un marché public qui n'a pas été préalablement soumis à la CAO ou entraînant une augmentation cumulée du montant du marché public < 5%

Commission permanente :

☒ Oui :
Avenant ≥ 15 % aux marchés publics passés :
- selon une procédure formalisée
- marchés subséquents aux accords-cadres
- selon une procédure adaptée ≥ 214 000 € HT
- sans publicité ni mise en concurrence préalables ≥ 214 000 € HT

☐ Non :
Avenant ≥ 15 % aux marchés publics passés :
- selon une procédure adaptée < 214 000 € HT
- sans publicité ni mise en concurrence préalable < 214 000 € HT

Avenant < 15 % aux marchés publics passés quelques soient leur montant et procédure ;
Avenant sans incidence financière quelque soit la procédure.

DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
Pôle Territoires et Services de Proximité
Agence Départementale du Pays de Rennes - Service Construction
1, avenue de Tizé – CS 43621 – THORIGNE FOUILLARD
35236 CESSON SEVIGNE Cedex

# AVENANT N° 02 au marché n° 20230448

**Entre les soussignés :**

Jean Luc CHENUT, Président du Conseil Départemental d'Ille-et-Vilaine

1 avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 Rennes Cedex

représentant le Département d'Ille-et-Vilaine et dénommé ci-après « le pouvoir adjudicateur »,
**d'une part,**

**et**

la Société **SPIE BATIGNOLLES Grand Ouest**
ayant son siège à : 9 Le Cormier – 35590 SAINT GILLES

N° SIRET : 444 617 690 00227
Courriel : laurence.lemaitre@spiebatignolles.fr
représentée par : Monsieur Vincent LE BIHAN

et dénommée ci-après « le titulaire »,

**d'autre part,**

**IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :**

Par marché n° 20230448 en date du 06 Septembre 2023, les prestations citées en titre du présent document ont été confiées à l'entreprise SPIE BATIGNOLLES Grand Ouest, titulaire du contrat.

## ARTICLE 1 - OBJET DE L'AVENANT AU MARCHE

1.1 - *Modifications introduites par le présent avenant*

Les travaux complémentaires concernent l'enlèvement de dalles et de carottages en sous-section 4 dans le sol amianté.

1.2 - Avenant avec incidence financière : OUI ☒ NON ☐

1.3 - Fondement juridique de passation de cet avenant (article R2194 du code de la commande publique)

- ☐ Article R2194-1 - Modifications prévues dans les documents contractuels initiaux
- ☐ Article R2194-2 à 4 - Prestations supplémentaires devenues nécessaires et ne figurant pas dans le marché public initial
- ☒ Article R2194-5 - Modifications liées à des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait prévoir
- ☐ Article R2194-6 - Remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire dans le cadre d'une cession de marché
- ☐ Article R2194-7 - Modifications non substantielles quel qu'en soit le montant
- ☐ Article R2194-8 - Montant de la modification inférieur aux seuils européens et :
  - ☐ Inférieur à 10% (marchés publics de fournitures et services) du montant du marché public initial
  - ☐ Inférieur à 15% (marchés publics de travaux) du montant du marché public initial

## ARTICLE 2 - MONTANT DE L'AVENANT AU MARCHE ET MONTANT DU MARCHE

Le présent avenant augmente le montant du marché public qui se décompose comme suit :

| **Montant initial H.T. du contrat** | Montant cumulé H.T. des avenants précédents | **Montant H.T. Avenant n° 01** | Pourcentage augmentation Avenant n° 01 | Total H.T. des avenants | Nouveau montant H.T. du marché | Pourcentage augmentation cumulé des avenants | Dont pourcentage cumulé au titre de l'article R2194-8 du code de la commande publique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **32 730,60 €** | **6 498,25 €** | **6 127,17 €** | + 18,72 % | **12 625,42 €** | 45 356,02 € | + 38,58 % | 0% |

Le montant TTC du présent avenant n° 02 est de 7 352,60 €.

Le nouveau montant TTC du marché est de 54 427,22 €.

## ARTICLE 3 - DELAI

/

## ARTICLE 4 – DATE D'EFFET DE L'AVENANT

Le présent avenant prendra effet à compter de la date de sa notification.

## ARTICLE 5 - CLAUSES ET CONDITIONS DU MARCHE INITIAL

Toutes les clauses et conditions du contrat initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation

Le titulaire du contrat renonce à tout recours ultérieur et à toute action contentieuse, pour tous faits antérieurs à la signature du présent avenant.

**Fait en un seul original**

à ....., le

*Mention manuscrite "Lu et approuvé"*

le titulaire

Signature et cachet de la société

Accepté par le Président du
Département d'Ille et Vilaine

à Rennes, le .....

#signatue#

présence®

L'ESPRIT DE SERVICE

9 Le Cormier
35590 ST GILLES

***Département d'Ille et Vilaine***
***Agence départementale du Pays de Rennes***
***Service Construction***
***1 Avenue de Tizé***

*ST GILLES, le 29/01/2024*

N/Ref : R-202401-012

Objet : Mise en ERP MNA - Carottage en sous-section 4 dans sol amianté

Affaire suivie par : Monsieur Vincent LE BIHAN

Monsieur COCCO Christian,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, notre devis R-202401-012 .

Espérant que cette proposition sera de nature à retenir votre attention et restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions de croire, Monsieur, en l'expression de nos sincères salutations.

Monsieur Vincent LE BIHAN
vincent.lebihan@spiebatignolles.fr
06.08.90.80.31

**Mise en ERP MNA - Carottage en sous-section 4 dans sol amianté**

| N° | Désignation | Un | Quantité | P.U. en € | Total H.T. € |
|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Intervention bâtiment 4** | | | | |
| 01.1 | Intervention en sous-section 4 pour dépose de dalle de sol et ragréage sur une surface d'environ 4m² pour carottage de plancher comprenant:<br><br>Installations générales de chantier:<br>- Affichage spécifique ensemble amiante<br><br>Installations spécifiques amiante:<br>- SAS de décontamination avec consommable, unité de chauffe, extracteur d'air<br>- Mise en place de plaque polycarbonate<br>- Mise en place de confinement niveau 1<br><br>Intervention sous section 4:<br>- Dépose de dalle de sol PVC - Conditionnement mises à dispositions équipements spécifiques<br>- Ragréage par rectification, ponçage avec aspiration à la source - Conditionnement mises à dispositions équipements spécifiques<br><br>Métrologie :<br>- Opérations de contrôle externe par laboratoire accrédité COFRAC<br><br>Évacuation, transport et traitement des déchets dangereux. | ENS | 1,00 | 5 660,64 | 5 660,64 |
| 01.2 | Réalisation de 2 carottages verticaux dans plancher pour passage gaines électriques :<br><br>- 1 carottage ø 100 mm<br>- 1 carottage ø 200mm<br><br>Compris évacuation des déchets et nettoyage de fin de chantier. | ENS | 1,00 | 466,53 | 466,53 |
| | **Total Intervention bâtiment 4** | | **1,00** | | **6 127,17** |
| | **TOTAL H.T.** | | | | **6 127,17** |
| | T.V.A. à 20,00% | | | | 1 225,43 |
| | **TOTAL T.T.C.** | | | | **7 352,60** |

présence®
L'ESPRIT DE SERVICE

9 Le Cormier
35590 ST GILLES

**Département d'Ille et Vilaine**
Agence départementale du Pays de Rennes
Service Construction
1 Avenue de Tizé
CS43621 - Thorigné Fouillard
35236 Cesson Sévigné

ST GILLES, le 29/01/2024

N/Ref : R-202401-012
Responsable : Monsieur Vincent LE BIHAN
Tel : 06.08.90.80.31
Mobile :
Mail : vincent.lebihan@spiebatignolles.fr

# Mise en ERP MNA - Carottage en sous-section 4 dans sol amianté

## Récapitulatif

| N° | DESIGNATION | QTE | P.U. H.T. € | MONTANT € |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Intervention bâtiment 4 | 1 | 6 127,17 | **6 127,17** |
| | **TOTAL H.T.** | | | **6 127,17** |
| | T.V.A. à 20,00% | | | 1 225,43 |
| | **TOTAL T.T.C.** | | | **7 352,60** |

Validité de l'offre : 1 mois

A : .....

Le : .....

"Bon pour Accord"

Signature Client :

# Eléments financiers

Commission permanente

du 11/03/2024

N° 49157

## Dépense(s)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Affectation d'AP/AE n°27336 | APAE : 2020-BATII006-565 BATIMENTS - GROSSES REPARATIONS | | |
| Imputation | **23-4213-2313.18-0-P33A7**<br>Constructions (autres bâtiments publics) | | |
| Montant de l'APAE | 717 448,76 € | **Montant proposé ce jour** | **7 352,60 €** |
| **TOTAL** | | | **7 352,60 €** |